

PON CULTURA E SVILUPPO



Attrattore culturale	MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI
Codice dell'operazione (SGP)	PONCAM-NA02
CUP	F62C16000240006
Asse	I – Attrattori culturali:Rafforzamento delle dotazioni culturali
Azione	6c.1.a – Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo
Decreto dell'Autorità di Gestione	Rep. N°11/2016 del 18.02.2016
Beneficiario	Museo Archeologico Nazionale di Napoli
Importo	€ 6.628.168,08
Titolo	MANN– Opere di ristrutturazione delle coperture del Museo
Descrizione sintetica	<p>Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN), uno dei primi costituiti in Europa in un monumentale palazzo seicentesco tra la fine del Settecento e gli inizi dell'Ottocento, vanta il più ricco e pregevole patrimonio di opere d'arte e manufatti di interesse archeologico in Italia. L'allestimento degli spazi museali (XXX-XLIX) posti al piano terra del Museo sviluppati intorno al cortile occidentale si strutturano in due stralci autonomi e funzionali.</p> <p>Nella prima fase dei lavori sono state eseguite sostanzialmente le preparazioni di cantiere, gli allestimenti dei bagni per gli operai e l'organizzazione di cantiere ottimizzata al fine di ridurre al minimo le interferenze con il verde del giardino interno, le demolizioni e rimozioni, comprese le strutture delle vetrate, sono state eseguite le protezioni alle pavimentazioni ed ai reperti presenti nell'area di cantiere e sono stati montati tutti i ponteggi per le lavorazioni sulle pareti e sulle volte degli ambienti. Sono stati inoltre eseguiti i vespai ed i massetti e le preparazioni delle sale XXXVI e XXXVII, (locale guardiania e depositi), le opere di preparazione per la posa degli impianti, (tracce e cavidotti), sono stati rimossi i fancoil nei vani sottofinestra e conseguentemente sono stati richiusi i varchi relativi con mattoni pieni, sono stati eseguiti consolidamenti puntuali di alcune lesioni nelle murature, sono state sigillate le tracce dopo la posa delle predisposizioni impiantistiche e sono stati ripristinati gli intonaci per le porzioni necessarie. E' stato realizzato e completato il ciclo di interventi contro l'umidità sulle murature esterne ed interne, sono state realizzate le fondazioni per i nuovi serramenti del porticato e sono state realizzate le preparazioni dei fondi per la</p>

	<p>tinteggiatura. E' stata realizzata la tinteggiatura secondo quanto previsto, concordato ed autorizzato dalla competente Soprintendenza. I grandi serramenti risultano installati a perfetta regola d'arte, come certificato da apposito verbale di regolare esecuzione prodotto dal direttore dei lavori in data 22/10/2020.</p> <p>Con la realizzazione del progetto di allestimento si è concluso l'intervento 15.02.2023.</p>
Responsabile unico del procedimento	Dott.ssa Stefania Saviano
Contratto d'Appalto	Contratto di appalto REP n.13 del 28.12.2018 registrato a Napoli il 10.01.2019 all'Agenzia delle Entrate direzione Provinciale 2 di Napoli, ufficio territoriale Napoli 3, al n.7/1.
Operatore Economico	LUCCI Salvatore Impresa di costruzioni s.r.l. (mandataria), con sede in Piazza E. De Nicola - Centro Direzionale Is. E75 – 80143 Napoli (NA) - P.Iva/C.F.: 03579980636; C.B.S. s.r.l. (mandante), con sede in via Trentino Alto Adige - Frazione Cazzago, 10 - 30030 Pianiga (VE) - P.Iva/C.F. 01284660287; Cooperativa ARCHEOLOGIA Soc. Coop. (mandante) con sede in via Luigi la Vista, 5 in 50133 Firenze (FI) - P.Iva/C.F.03185890484
Data di consegna dei lavori	la consegna dei lavori è avvenuta in data 11.02.2019 con tempo di ultimazione con-trattuale previsto per il 18.11.2019 (280 giorni naturali e consecutivi) successiva-mente prorogati;
Data di ultimazione dei lavori	15.02.2023
Dichiarazione di funzionalità	03 APRILE 2023